

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 03/09/2024 10:56:07

Date : 03/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : GAP PLASTOMERE

ville : MONTELIMAR

Code postal : 26200

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 6000

photo marquage au sol :



Prise le 03/09/2024 10:28:59

Anomalie / composant autres : Les deux palpeurs embarqués ne fonctionnent pas ainsi que les palper à l'ouverture ne fonctionne pas la cellule extérieure ne fonctionne pas il n'y a pas d'éclairage de zone
Solution pour éviter tous les palper Grillagé les deux portails

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour 2 techniciens

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:31:08



Prise le 03/09/2024 10:32:38



Prise le 03/09/2024 10:32:44



Prise le 03/09/2024 10:32:57



Prise le 03/09/2024 10:33:04



Prise le 03/09/2024 10:33:17



Prise le 03/09/2024 10:33:36

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : 17-10-1004-88393-120

Marque : LOADING SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

www.loading-systems.com
Loading Systems International B.V.
Loodsing 1
8243 PH Lelystad
The Netherlands

Type	232NG-010
Variant number	100007377232NG-01012726
Reference number	78359-213507
Serial number	17-10-100488393-120
Capacity	60 kN
Voltage/Freq./PH	230/400 V / 50 Hz / 3~
Power input	0,75 kW
Weight	648 kg
Year of Mfg.	2017

For service please contact:
Loading Systems International BV
Postbus 2013
3203 AA, Lelystad
+31 (0)320-225000
info@loading-systems.com
www.loading-systems.com

CE

7 / 11

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : 17-10-1004-88395-122

Marque : LOADING SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:37:33

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:37:50

Équipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série : 100916121

Marque : DITEC

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:48:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 03/09/2024 10:49:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:50:41

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :